

# M/S. Mesba-Mithu (JV)

২২৪

Dhaka Office : House No-78, Road No-17, Sector-14, Uttara, Dhaka-1230

Chittagong Office : 42/D, Amorbag R/A, Mehedibag Road, Chittagong.

Mobile : 01822 993671

Ref :

Date : 01.03.2023

বরাবর,  
প্রকল্প পরিচালক  
ও  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।  
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।

Seen  
2/3/23

বিষয়ঃ আইডি নং-347155, প্যাকেজ নং- Zone-07/GCC- D- 039 , কাজের ৮ম চলতি বিল প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাযথ সন্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি উপরোল্লিখিত কাজের কার্যাদেশ পাওয়ার পর যথা সময়ে কাজ শুরু করিয়াছি। এখন কাজের অগ্রগতির জন্য ৮ম চলতি বিল একান্ত প্রয়োজন।।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত আবেদন এই যে, উক্ত কাজের ৮ম চলতি বিল প্রদানে আপনার যেন সু-আজ্ঞা হয়।

ধন্যবাদান্তে,

MESBA-MITHU JV

Authorized Signature

SAE

01/03/2023

# M/S. Mesba-Mithu (JV)

Dhaka Office : House No-78, Road No-17, Sector-14, Uttara, Dhaka-1230

Chittagong Office : 42/D, Amorbag R/A, Mehedibag Road, Chittagong.

Mobile : 01822 993671

১২২

Ref :

Date : 02-06-23

বরাবর,

নির্বাহী/প্রকৌশলী

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন,

গাজীপুর।

বিষয়: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের চলমান কাজের সময় বর্ধিত করার জন্য আবেদন।

Package No: Zone-07/GCC RD-39, Tender ID No: 347155

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ড্রেন এর কাজের Package No: Zone-07/GCC RD-39, Tender ID No: 347155 এর চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর হতে কাজটি বাস্তবায়নের জন্য মোবাইলাইজেশন শুরু করি কিন্তু স্থাপনা অপসারণ এবং ~~করোনা মহামারীর~~ কারণে সঠিক সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে উপরোক্ত প্যাকেজের কাজ চলমান এবং অগ্রগতি যথেষ্ট ভাল। কাজটি সঠিকভাবে শেষ করার জন্য আগামী ৩০ জুন ২০২৩ ইং পর্যন্ত সময় প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, কাজটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য আগামী ৩০ জুন ২০২৩ ইং পর্যন্ত সময় বর্ধিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

MESBA-

Authorized Signature